

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
ĮGYVENDINANT GARGŽDŲ „DAUGIAFUNKCIO SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRO“
STATYBOS SUTARTIES SĄLYGAS

2024-12-30

Gargždai

Vadovaujantis 2021 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. XIV-471 „Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo“ 2 straipsnio 3 dalimi ir 10 straipsniu, 2021-11-30 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-246 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – rekomendacijos), buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas: Gargždų daugiafunkcio sporto ir pramogų centro vykdomos statybų sutarties įgyvendinimo procedūrų rizikos analizė ir vertinimas 2024 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko (*pagal 2024-02-08 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos protokolinį pavedimą*) Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patarėjas (*už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo*) – Darius Kubilius.

1. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS ANALIZĖ IR METODAI

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė vykdant Gargždų daugiafunkcio sporto ir pramogų centro statybos etapus atliekama pirmą kartą.

Tikslas:

Antikorupciniu požiūriu įvertinti Gargždų daugiafunkcio sporto ir pramogų centro (*adresu: Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai*) statybų sutarties sąlygų įgyvendinimą ir galimas jų keitimo (*2024 m.*) rizikas, viešųjų pirkimų procedūrų teisinį reglamentavimą vadovaujantis statybos sutarties nuostatomis, taip pat kontrolės mechanizmus, siekiant nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybės veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas atsakingiems Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos bei Savivaldybės įstaigų darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir pateikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus, skirtus nustatytai korupcijos pasireiškimo tikimybei sumažinti ir (ar) korupcijos rizikos veiksniams pašalinti, taip pat Savivaldybės administracijos veiklai skaidrinti.

Uždaviniai:

1. Nustatyti teisinio reglamentavimo trūkumus, kurie sudaro prielaidas korupcijai pasireikšti.
2. Išanalizavus praktinį procedūrų vykdymą, nustatyti teisės aktų įgyvendinimo problemas, susijusias su korupcija.
3. Pasiūlyti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai korupcijos rizikos veiksnius mažinančias priemones.

Objektas:

Gargždų daugiafunkcio sporto ir pramogų centras, Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai.

Subjektas:

Gargždų daugiafunkcio sporto ir pramogų centro statybos proceso rizikos vertinimas, statybų sutarties analizė (*darbų atlikimas/neatlikimas laiku, sąmatų detalumas*), galimybę užsakovui (*savivaldybei*) kontroliuoti procesus ir pan.

Analizuotas laikotarpis:

2022 – 2024 m.

Duomenų rinkimo ir vertinimo metodai:

1. Teisės aktų ir dokumentų turinio analizė.
2. Teisės aktų praktinio įgyvendinimo analizė.
3. Viešai skelbiamos informacijos stebėjimas, analizavimas ir vertinimas.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą išnagrinėta ir (ar) įvertinta:

1. Teisės aktai, dokumentai ir informacija, naudota korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės metu.
2. Darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus, sprendimų priėmimo diskrecija.
3. Darbuotojų priežiūros ir kontrolės lygis.
4. Atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimai.
5. Analizuojamos veiklos informacijos viešumas ir prieinamumas visuomenei.
6. Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose interneto svetainėse skelbiama informacija, susijusi su analizuojamomis veiklos sritimis.
7. Elektroniniu paštu gauta informacija apie savivaldybėje taikomą darbo praktiką.
8. Kita.

2. RIZIKOS PLANUOJANT IR VYKDANT SUTARTIES KEITIMO SĄLYGAS

2022 m. gegužės 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T11-182 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T11-37 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022–2024 m. tvirtinimo“ pakeitimo“, kuriame strateginio veiklos plano 8 programoje numatė priemonę „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“. Atsižvelgiant į priimtą tarybos sprendimą Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro vadovui buvo pavesta parengti Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekiimo komunikacijų ir inžinerinių centrų Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai, darbo projekto parengimo paslaugų ir statybos darbų pirkimo techninę specifikaciją. Pagal parengtą ir patvirtintą techninę specifikaciją, 2022-07-18 buvo paskelbtas viešas pirkimas „Daugiafunkcio sporto centro“ Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, darbo projekto parengimas ir statyba“. Konstatuotina, kad pirkimo sąlygos bei techninė specifikacija buvo parengtos užtikrinant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 17 str. 1 d. numatytus principus („Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.“). Taip pat techninės specifikacijos kvalifikacijos reikalavimai buvo parengti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika“. Pažymėtina, jog pirkimo skelbimo galiojimo metu nebuvo gauta nė vienos pretenzijos iš pirkimu susidomėjusių tiekėjų dėl galimai konkurenciją ribojančios techninės specifikacijos parengimo ar netinkamų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo.

Įvertinus tiekėjų pateiktus pasiūlymus pagal pirkimo sąlygose nustatytus kriterijus, pirkimo laimėtoju paskelbta UAB „Infes“ ir su ja 2022-11-07 pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. AS-2177 (toliau – Sutartis) už **29 282 000,00 Eur su PVM (pradinės Sutarties vertė yra 24**

200 000,00 (dvidešimt keturi milijonai du šimtai tūkstančių eurų 00 ct) **EUR be PVM**). Vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 d. („Perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminarią sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi šio įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. <...>“) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) yra paviešintas visas laimėtojo pasiūlymas (EBVPD, kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir kt.), o informacija yra viešai prieinama adresu: <https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/>.

2022-11-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-3062 „Dėl atsakingo už pirkimo sutarties Nr. AS-2177 vykdymo priežiūra skyrimo“, Savivaldybės BĮ Sporto centro vadovas buvo paskirtas atsakingu už Sutarties „Dėl daugiafunkcio sporto centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, darbo projekto parengimo ir statybos (susisiekimo komunikacijos ir lauko inžineriniai tinklai I-II etapai (statinys 00) bei baseino pastatas (statinys 01) ir sporto arenos pastatas (statinys 02)“ vykdymo priežiūrą. Taip pat būtina pažymėti, jog 2023-08-29 Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1628 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. AV-1943 „Dėl projekto „Daugiafunkcio sporto centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ plano tvirtinimo ir projekto vykdymo komandos sudarymo“ pakeitimo“, yra sudaryta Projekto vykdymo komanda (Savivaldybės administracijos direktorius – projekto savininkas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas / projekto komandos narys, Statybos ir infrastruktūros skyriaus specialistė/projekto komandos narė, Švietimo ir sporto skyriaus patarėja / projekto komandos narė, Savivaldybės mero patarėjas / projekto komandos narys) (įsakymo pakeitimas 2024-03-19 Nr. AV-390), kurios pagrindinis uždavinys – minėto projekto plano stebėseną, kontrolę ir įgyvendinimą.

2024-03-29 Savivaldybėje vyko Projekto vykdymo komandos pasitarimas (reg. 2024-04-09 protokolas Nr. A6-145) dėl projekto „Susisiekimo komunikacijos ir lauko inžineriniai tinklai I–II etapai (statinys 00) bei baseino (statinys 01) ir sporto arenos (statinys 02) statybos projektas“, papildomų purkštukų, masažų, vandens ozonavimo technologijos ir skiriamųjų juostų suvyniojimo mechanizmo pirkimo. Pasitarimo metu Savivaldybės BĮ Sporto centro vadovas (atsakingas už Sutarties vykdymo priežiūrą) informavo, „kad rangovas (UAB „Infes“) pateikė papildomų darbų aktą, pasirašytą statybos dalyvių ir pagrindė papildomų purkštukų ir masažų įrengimo kainą, pateikdamas savo ir dar 2 tiekėjų pasiūlymus: UAB „Tavira“ pasiūlymo kaina 483 516,00 EUR su PVM, UAB „Poilsio sprendimai“ pasiūlymo kaina 469 722,00 su PVM, UAB „Infes“ kaina – 447 730,25 EUR su PVM. Pažymima, kad atsižvelgiant į tai jog rangovas (UAB „Infes“) Sutarties rémuose vykdo panašius darbus, tikslinga būtų (dėl susijusių įrengimo darbų, darbų technologijos) darbus ir įrangą įsigyti iš dabartinio rangovo“.

„Argumentai, pagrindžiantys papildomų darbų būtinybę:

Nuo Techninio projekto parengimo 2017 metais ženkliai išaugo Klaipėdos rajono gyventojų skaičius, poreikiai. Savivaldybės viena iš pareigų – užtikrinti gyventojų sveiko gyvenimo poreikius, vaikų mokymą plaukti, užimtumą, mokymą gyventi sveikai, jaunimo sportinį ugdymą, jaunimo (sportininkų profesionalų ir neprofesionalų) rengimą, aukšto meistriškumo komandų atsistatymo priemonių gerinimą. Naudojant pakeliamo baseino dugno technologiją, bus galima organizuoti įvairias mankštas, t. y. gydomasias, reabilitacines, kurios bus skirtos įvairaus amžiaus gyventojams (nuo naujagimių iki senjorų, taip pat ir žmonėms su negalia, suteikti galimybę gauti vandens masažo procedūras, kurios reikalingos prie įvairių traumų, neįgalumo o senyvo amžiaus žmonėms kuo ilgiau pratęsti savęs apsitarnavimo funkciją, kuri leis sumažinti Klaipėdos rajono savivaldybės išlaidas sveikatos apsaugai ir socialiniai sričiai. Papildomas kiekis kaskadų, purkštukų, masažo taškų suteiks papildomą patrauklumą visam sporto centro kompleksui, komplekse lankysis daugiau Klaipėdos rajono gyventojų ir svečių, kurios leis sugeneruoti didesnes sporto komplekso pajamas“.

Vadovaudamasi VPĮ 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir atsižvelgdama į 2024 m. kovo 14 d. UAB „Infes“ pasiūlymą Nr. SR-240314-01LB „Dėl papildomos technologijos projektavimo ir įrengimo“, Projekto vykdymo komanda **pritarė** papildomų darbų (pagal 2024-03-29 papildomų, nenumatytų darbų aktą) pirkimui iš UAB „Infes“ už 447 730,25 eurų su PVM, sudarant papildomą susitarimą prie 2022 m. lapkričio 7 d. rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-2177 ir pakeičiant:

- sutarties 5.1. punktą „Pradinės Sutarties vertė yra **24 200 000,00** (dvidešimt keturi milijonai du šimtai tūkstančių eurų 00 ct) **EUR be PVM**. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra **29 282 000,00** (dvidešimt devyni milijonai du šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai eurų 00 ct) **EUR su PVM“** įrašant žodžius „ 5.1. Pradinės Sutarties vertė yra **24 570 025,00** (dvidešimt keturi milijonai penki šimtai septyniasdešimt tūkstančių dvidešimt penki eurai 00 ct) **EUR be PVM**. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra **29 729 730,25** (dvidešimt devyni milijonai septyni šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt eurų 25 ct) **EUR su PVM“**.

2024-04-22 Savivaldybėje vyko Projekto vykdymo komandos posėdis (reg. 2024-04-25 protokolas Nr. A6-181) dėl projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vykdymo.

Posėdžio metu Savivaldybės BĮ Sporto centro vadovas pristatydamas Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro įvykdytus darbus, informavo „kad pasirašytas papildomas susitarimas **Nr. 2** prie 2022-11-07 rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-2177 pirkimo Nr. 614515 dėl papildomų darbų baseino technologijos modernizavimo sumai **370 025,00 EUR be PVM** (447 730,25 Eur su PVM). Taip pat pažymėjo, jog gauta nepriklausomos ekspertizės išvada dėl papildomų, nenumatytų ir nevykdomų darbų. Pagal minimą išvadą buvo pasirašytas papildomų, nenumatytų ir nevykdomų darbų aktas **Nr. 2**, todėl derinimui ruošama papildomų darbų sutartis **Nr. 3**. Reikalinga lėšų suma – **1 597 662,43 Eur su PVM**, papildomi darbai dėl sporto salės vietų padidinimo yra užsakovo poreikis ir papildomi darbai dėl nenumatytų aplinkybių su aplinkiniais sklypais iškilo dėl projektinių sprendinių nesuderinamumo vykdant statybą. Visi projekto vykdymo komandos nariai pritarė dviejų **Nr. 2 ir Nr. 3** papildomų susitarimų pasirašymui“.

Taip pat akcentavo „kad po pritarimo Portfelio komisijoje dėl dalinai išmaniųjų salės grindų, grindų gamintojui buvo pateiktas galutinis poreikis grindų linijų, tinkančių mūsų rajone kultivuojamoms sporto šakoms. Gautas grindų gamintojo komercinis pasiūlymas (978 012 Eur). Pažymėjo, jog praėjusią savaitę vyko nuotolinis posėdis su rangovu (UAB „INFES“) ir grindų gamintojo. Rangovui buvo suteikta visa reikalinga informacija dėl darbo projekto korekcijos. Savivaldybės BĮ „Sporto centras“ vadovas siūlė pritarti, kad rangovas rengtų darbo projekto korekciją ir pateiktų galutinę kainą su projektavimo darbais, išskaičiuojant nevykdomus darbus su PVM“.

„Visi posėdyje dalyvavę Projekto vykdymo komandos nariai (bendru sutarimu) pritarė:

- papildomo sutarimo **Nr. 2** prie 2022-11-07 rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-2177 pirkimo Nr. 614515 dėl papildomų darbų baseino technologijos modernizavimo sumai **370 025,00 EUR be PVM** (447 730,25 Eur su PVM) pasirašymui;
- papildomo sutarimo **Nr. 3** prie 2022-11-07 rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-2177 pirkimo Nr. 614515 pagal papildomų, nenumatytų ir nevykdomų darbų aktą **Nr. 2**. Reikalinga lėšų suma – **1 320 382,17 Eur be PVM** (1 597 662,43 Eur su PVM):
- kad UAB „INFES“ parengtų darbo projekto korekciją dėl dalinai išmaniųjų salės grindų įrengimo ir pateiktų galutinę kainą su projektavimo darbais, išskaičiuojant nevykdomus darbus su PVM“.

Vadovaujantis Sutartyje numatytais punktais:

- 16.1. p. „Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo Sutarties pobūdis.“;

- 15.3. p. „Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų Darbų arba vieni darbai pakeičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties Šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos.“

„**Papildomi darbai** – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo, taip pat Sutartyje numatytų Darbų apimtys, viršijančios 15 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiu atveju didesni nei Sutartyje numatyti atliktų darbų kiekiai (neviršijantys 15 procentų Pradinės Sutarties vertės) nelaikomi papildomais.“

„**Atsisakomi darbai** – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.“

Atsižvelgiant į tai buvo atlikti papildomi Sutarties susitarimai:

- ✓ Papildomas susitarimas **Nr. 2** buvo sudarytas atsižvelgiant į 2024 m. kovo 14 d.

UAB „Infes“ pateiktą pasiūlymą Nr. SR-240314-01LB „Dėl papildomos technologijos projektavimo ir įrengimo“ (*statomo baseino technologijos modernizavimas*) ir nutarta įsigyti papildomų darbų iš UAB „Infes“ už **447 730,25 Eur su PVM**. Sutarties kaina tuomet yra **29 729 730,25 Eur su PVM**.

 Susitarimas Nr. 2 prie 2022-11-07 statybos rangos sutarties Nr. AS – 2177 (pirkimo Nr. 614515) Susisiekimo komunikacijos ir lauko inžineriniai tinklai I-II etapais (statinys 00) bei Baseino pastatas (statinys 01) ir Sporto arenos pastatas (statinys 02) Darbai	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (188773688)	UAB "Infes" (302947360)	€29.729.730,25	2024-04-22	2025-06-09				SP
--	--	-------------------------	----------------	------------	------------	--	--	--	----

BVPŽ kodas: Statybos darbai 45000000-7
Paskelbimo data: 2024-05-17 00:00:00
Paskutinio redagavimo data: 2024-08-09 08:41:07
Sutarties numeris: AS-1114
Sutarties unikalus ID: 2006998568
Dokumentai: 24 04 22 _ Susitarimas-Nr.-2-infes 2024-04-15.zip
 AS 1114 1b_24 04 09 Nr A6 145 _ aktas 1b.zip

✓ Papildomas susitarimas **Nr. 3** buvo sudarytas atsižvelgiant į 2024-04-22 „Dėl papildomų, nenumatytų ir nevykdomų darbų aktas“ Nr. 2 ir nutarta atsisakyti darbų, kurių vertė **1999 902,08 Eur be PVM**, bei atlikti papildomus ir nenumatytus darbus, kurių vertė **3 320 284,25 Eur be PVM**. Sutarties kaina tuomet yra **31 327 392,68 Eur su PVM**. Šis susitarimas priimtas atsižvelgiant į gautas Lietuvos krepšinio lygos (*toliau–LKL*) pastabas dėl sporto atitikties techniniams reikalavimams.

 Susitarimas Nr. 3 prie 2022-11-07 statybos rangos sutarties Nr. AS – 2177 (pirkimo Nr. 614515) Susisiekimo komunikacijos ir lauko inžineriniai tinklai I-II etapais (statinys 00) bei Baseino pastatas (statinys 01) ir Sporto arenos pastatas (statinys 02) Darbai	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (188773688)	UAB "Infes" (302947360)	€31.327.392,68	2024-05-02	2025-06-09				SP
--	--	-------------------------	----------------	------------	------------	--	--	--	----

BVPŽ kodas: Statybos darbai 45000000-7
Paskelbimo data: 2024-05-17 00:00:00
Paskutinio redagavimo data: 2024-08-09 08:41:49
Sutarties numeris: AS-1176
Sutarties unikalus ID: 2006998624
Dokumentai: 24 05 02 Susitarimas-Nr.-3(suderintas 2024-04-29).docx
 Dokumentas15725.docx
 AS 1176 1.1 Statinio konstrukcijos (nevykdomi darbai, sutartiniai įkainiai).zip

VPĮ 89 str. yra reglamentuota, kad pirkimo Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros. Papildomi susitarimai su UAB „Infes“ yra sudaryti teisėtai, vadovaujantis tiek pasirašytos Sutarties nuostatomis, tiek VPĮ reikalavimais. Be to visi papildomi susitarimai ir nutarimai yra viešai prieinami Centriniam viešųjų pirkimų portalo (toliau – CVPP) internetiniame puslapyje [CVPP](#).

Atkreiptinas dėmesys, kad visų atliktų susitarimų vertė neviršija 15 proc. pradinės sutarties vertės (t. y. skaičiuojant 15 proc. nuo 24 200 000,00 Eur be PVM, sudarytų 3 630 000,00 Eur be PVM), kaip numatyta Sutarties 15.3. p. („<..> Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo, taip pat Sutartyje numatytų Darbų apimtys, viršijančios 15 procentų Pradinės Sutarties vertės. <...>“).

Įvertinus tai, kas anksčiau išdėstyta, galima konstatuoti, jog visi procesiniai veiksmai atlikti nepažeidžiant Sutarties sąlygose numatytų reikalavimų, todėl neigiamo poveikio viešojo

sektoriaus subjekto veiklai, reputacijai, pasitikėjimu juo, finansinių nuostolių ir pan. rizika maža:

- Priimant sprendimus dėl Sutarties sąlygų įgyvendinimo ir (ar) keitimo, nuolat dalyvauja Savivaldybėje sudarytos kompetentingos darbuotojų bei specialistų darbo grupės / komandos, kurių užduotis – įverti argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę ir jų ekonominį naudingumą. Tai, jog sprendimų analizėje bei priėmime dalyvauja ne vienas subjektas, žymiai mažinama rizika galimų kartelinių susitarimų kontekste.

Atsižvelgiant į rekomendacijas dėl viešojo sektoriaus poveikio kriterijų vertinimo rizikų, galima konstatuoti „Nereikšmingą“ (1 balas) lygį („Viešojo sektoriaus subjekto veiklai ir reputacijai įtaka nedaroma“).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo kriterijus (lygis) „Labai žemas“ (1 balas).

- Pažymima, kad viešųjų pirkimų procedūros buvo vykdomos užtikrinant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 str. 1 d. numatytus principus („Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.“). Taip pat techninės specifikacijos kvalifikacijos reikalavimai buvo parengti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika“. Pažymėtina, jog nebuvo gauta nė vienos pretenzijos iš pirkimų susidomėjusių tiekėjų dėl galimai konkurenciją ribojančios techninės specifikacijos parengimo ar netinkamų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo.

Atsižvelgiant į rekomendacijas dėl viešojo sektoriaus poveikio kriterijų vertinimo rizikų, galima konstatuoti „Nereikšmingą“ (1 balas) lygį („Viešojo sektoriaus subjekto veiklai ir reputacijai įtaka nedaroma“).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo kriterijus (lygis) „Labai žemas“ (1 balas).

- 2024 m. Papildomi susitarimai su UAB „Infes“ yra sudaryti teisėtai, vadovaujantis tiek pasirašytos Sutarties nuostatomis, tiek VPĮ reikalavimais ir yra viešinami Centriniam viešųjų pirkimų portalo internetiniame puslapyje [CVPP](#), o visų atliktų susitarimų vertė neviršija 15 proc. pradinės sutarties vertės kaip numatyta Sutarties 15.3. p.

Atsižvelgiant į rekomendacijas dėl viešojo sektoriaus poveikio kriterijų vertinimo rizikų, galima konstatuoti „Nereikšmingą“ (1 balas) lygį („Viešojo sektoriaus subjekto veiklai ir reputacijai įtaka nedaroma“).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo kriterijus (lygis) „Labai žemas“ (1 balas) („Žalia – žemas rizikingumo lygis“).

ATLIEKANT KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMĄ ANALIZUOTI TEISĖS AKTAI

- Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;
 - Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“;
 - Viešųjų pirkimų įstatymas (Įstatymas);
 - 2022-11-07 pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. AS-2177;
 - Kiti.
-

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas įgyvendinant Gargždų „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro“ statybos sutarties sąlygas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-30 Nr. APPPA2-21
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Sigitas Karbauskas, Bronius Markauskas, Dokumentai, Julius Pozingis, Martynas Dargužas
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Kubilius Patarėjas (už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-30 09:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-29 13:28 - 2025-07-29 13:28
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241217.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-12-30 nuorašą suformavo Darius Kubilius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-